



# PROVINCIA DI ORISTANO

## SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali

# PROGETTO

## Stagno di Cabras

Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno con ripristino della quota batimetrica e del tratto terminale del rio Tanui

Fase

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato

Cronoprogramma

Tavola

H

Data

Agg.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- Ing. Gianfranco Porcu
- Dott.ssa Maria Obinu
- Geom. Pasquale Castangia
- Geom. Giuseppe Orrù

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
- Ing. Luciano Casu

LAVORI: STAGNO DI CABRAS - PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO STAGNO CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO TANUI

inizio	durata	fine	Perc. Importi	n.	Fasi di costruzione/giorni
0	4	4	0,0000%	1	ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI
0	7	7	0,0000%	2	REALIZZAZIONE RECINZIONE CANTIERE
8	75	83	25,4701%	3	ESCAVO SUBACQUEO TANUI
10	100	110	18,2643%	4	MOVENTAZIONE MATERIALI - TANUI
168	19	187	0,8354%	5	DEMOLIZIONI
168	101	269	36,0708%	6	ESCAVO SUBACQUE - CANALI
170	120	290	16,8041%	7	MOVENTAZIONE MATERIALI - CANALI
288	31	319	2,5553%	8	INERBIMENTO E MESSA A DIMORA DI TALEE
320	13	333	0,0000%	9	SMOBILIZZO DEL CANTIERE
	Giorni TOT.	333	100,00%		

Cronoprogramma dei lavori

